



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลสระบุรี
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมและสัมมนา การพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน <u>งบประมาณ 50,000 บาท</u> <u>โอนเพิ่ม 22,000 บาท</u>	พื้นที่ตำบลสระซุด	50,000	71,800	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			<u>50,000</u>	<u>71,800</u>			

2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>งบประมาณ 180,000 บาท</u>	ขนาด กว้าง 10.50 ม. ยาว 39 ม. หนา 1.20 ม.	180,000	166,900	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านแคนบน หมู่ที่ 6 (บ้านนายเกิด-สนามกีฬา) <u>งบประมาณ 466,000 บาท</u>	ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 ม.	466,000	447,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านม่วง น้อย หมู่ที่ 3 (ประตูข้างวัด-โรงสีชุมชน) <u>งบประมาณ 496,000 บาท</u>	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 ม.	496,000	468,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านสระชุด หมู่ที่ 1 <u>งบประมาณ 484,000 บาท</u>	<u>จุดที่ 1</u> (บ้านนายปัญญา-บ้าน นางทองอินทร์) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ความ ยาว 76 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. <u>จุดที่ 2</u> (เทศบาลเก่า-บ้าน นางทองอินทร์) ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.	484,000	469,070	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 <u>งบประมาณ 403,000 บาท</u>	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 166 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หน้า 0.10 ม. จำนวน 18 บ่อ (หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน อ้อตลิ่งชัน)	403,000	377,604	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านจั่ว หมู่ที่ 8 (คอกวัวไปเทศบาล) <u>งบประมาณ 263,000 บาท</u>	จุดที่ 1 (คอกวัว-เทศบาลก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 105 ม. หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. จุดที่ 2 (บ้านนายสมบูรณ์-สามแยก) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม.	263,000	238,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านตลิ่ง ชัน หมู่ที่ 7 (บ้านนายสมบูรณ์-บ้านนางสมภาร) <u>งบประมาณ 265,000 บาท</u>	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 465 ตร.ม.	265,000	250,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ บ้านพลับ หมูที่ 10 <u>งบประมาณ 278,000 บาท</u>	<u>จุดที่ 1</u> (หน้าวัด-หน้าโรงสี) วางท่อ ระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 114 ท่อนพร้อมบ่อพัก ขนาด กว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. สูง 1 ม. หนา 0.10 ม. จำนวน 14 บ่อ <u>จุดที่ 2</u> (หน้าวัด-ไปบ้านผู้ใหญ่) วางท่อระบาย น้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 59 ท่อนพร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. สูง 1 ม. หนา 0.10 ม.จำนวน 7บ่อ	278,000	278,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน ทาง หลวงท้องถิ่น สายบ้านตั้งใจ-บ้าน สำโรง สร.ถ.21-009 <u>งบประมาณ 489,000 บาท</u>	<u>ช่วงที่ 1</u> บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 (ไปบ้าน ตั้งใจ) ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาด กว้าง 1 ม. ความยาวรวม 440 ม. หนา 0.15 เมตร(สองข้าง) หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> (ไปบ้านสำโรง) ขยายไหล่ ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1 ม. ความยาว รวม 360 ม. หนา 0.15 เมตร(สอง ข้าง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.	489,000	487,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10	โครงการปรับปรุง ก่อสร้างถนน บ้านสายสนอง <u>งบประมาณ 143,000 บาท</u>	จุดที่ 1 (บ้านนางทองอาน-ถนน คสล. ไปคุ้มโนนตะกร้า) ก่อสร้างถนนลงหิน คลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ความยาว 225 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย 0.07 ม. จุดที่ 2 ช่วงที่ 1 คุ้มโนนใหญ่(บ้านนาง สงวน-นายนายอ่อน) ก่อสร้างถนนดิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ความ ยาว 132 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหิน คลุก หนาเฉลี่ย 0.07 ม. จุดที่ 2 ช่วง ที่ 2 คุ้มโนนใหญ่(นายนายอ่อน-ตะพาน คำ) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4 ม. ความยาว 435 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.07 ม.	143,000	117,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนบ้านอ้อ หมู่ที่ 2 (สวนนายบุญ หนา-นายนายประสงค์) <u>งบประมาณ 212,000 บาท</u>	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 ม. ความยาว 1,300 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาตรดินถม 3,315 ลบ.ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5200 ตร. ม.	212,000	196,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>			<u>3,678,000</u>	<u>3,444,574</u>			

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยกและคัดแยกขยะในหมู่บ้าน <u>งบประมาณ 35,000 บาท</u>	พื้นที่ตำบลสระซุด	35,000	34,550	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ <u>งบประมาณ 41,000 บาท</u>	พื้นที่ตำบลสระซุด	41,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ <u>งบประมาณ 42,000 บาท</u>	พื้นที่ตำบลสระซุด	42,000	41,920	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <u>งบประมาณ 7,000 บาท</u>	พื้นที่ตำบลสระซุด	7,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านดงสำราญ <u>งบประมาณ 574,000 บาท</u>	พัฒนาระบบกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร	574,000	570,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรมชลประทาน
รวม			<u>646,470</u>	<u>957,420</u>			

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมและสัมมนาผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลสระชุด <u>งบประมาณ 30,000 บาท</u>	ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา
2	โครงการเผยแพร่ผลงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสระชุด <u>งบประมาณ 30,000 บาท</u>	ผลงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลสระชุด	30,000	30,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
3	โครงการฝึกศึกษาเพื่อการเรียนรู้ <u>งบประมาณ 70,000 บาท</u>	ส่งเสริมและพัฒนากการ เด็กนักเรียน มีการเพิ่ม ทักษะ ด้านต่างๆ	70,000	49,330	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ <u>งบประมาณ 100,000 บาท</u>	เด็กในตำบลสระชุด	100,000	99,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	โครงการวันแม่ <u>งบประมาณ 5,000 บาท</u>	จัดกิจกรรมวันแม่ ได้แก่ การแสดงบนเวที มอบพวงมาลัย ให้กับแม่	5,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา
6	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลสระชุด <u>งบประมาณ 340,000 บาท</u>	ออกกำลังกายและใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	340,000	329,463.08	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>งบประมาณ 10,000 บาท</u> <u>โอนเพิ่ม 5,000 บาท</u>	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสระชุด มีสุขภาพที่แข็งแรงและ รู้จักการเล่นกีฬา	10,000	13,390	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน <u>งบประมาณ 661,500 บาท</u>	นักเรียนในตำบลสระชุดตาม นโยบายรัฐบาล	661,500	579,238	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. <u>งบประมาณ 247,600 บาท</u>	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี เพื่อสนับสนุน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	247,600	182,540	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
10	ค่าอาหารเสริม (นม) <u>งบประมาณ 1,005,000 บาท</u>	นักเรียน ในตำบลสระซุด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนม	1,005,000	934,249.45	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
11	โครงการควบคุมป้องกันและระงับ โรคไข้เลือดออก <u>งบประมาณ 110,000 บาท</u>	ปลอดภัยจากโรค	100,543	100,543	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย <u>งบประมาณ 40,000 บาท</u>	ปลอดภัยจากโรค	40,000	39,695	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
13	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ <u>งบประมาณ 50,000 บาท</u>	ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลสระขุดมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	50,000	49,250	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
14	โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน ตำบลสระขุด <u>งบประมาณ 40,000 บาท</u>	ประชาชนตำบลสระขุดมี คุณภาพชีวิตที่ดี	40,000	39,950	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
15	อุดหนุนโครงการให้การสงเคราะห์ ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยาก เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย สนับสนุน ภารกิจกึ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี <u>งบประมาณ 20,000 บาท</u>	ประชาชน ตำบลสระขุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี	20,000	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
16	อุดหนุนโครงการให้การสงเคราะห์ ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยาก เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย สนับสนุน ภารกิจกึ่งกาชาดจังหวัดสุรินทร์	ประชาชน ตำบลสระซุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี	20,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัดเทศบาล
17	โครงการอุดหนุนงานเทศกาลปลา ไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงาน กาชาดประจำปี <u>งบประมาณ 130,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	130,000	130,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
18	อุดหนุนกิจกรรมวันช้างไทย <u>งบประมาณ 20,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	20,000	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
19	อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ สมโภช พระพุทธรูปใหญ่ หมู่ที่ 1 <u>งบประมาณ 25,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	25,000	25,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
20	อุดหนุนโครงการเรียนรู้ธรรม เรียนรู้วัด เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 <u>งบประมาณ 35,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	35,000	35,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
21	อุดหนุนประเพณีสมโภชพระบรม สารีริกธาตุ หมู่ที่ 3 <u>งบประมาณ 35,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	35,000	35,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
22	อุดหนุนประเพณีเข้าพรรษา หมู่ที่ 4 <u>งบประมาณ 20,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	20,000	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
23	อุดหนุนงานประเพณี บุญกองข้าว หมู่ที่ 5 <u>งบประมาณ 10,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	10,000	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
24	อุดหนุนงานประเพณีบุญเบิกบ้าน แห่พระเจ้าใหญ่ (บุญข้าชะ) และ สรงน้ำพระ หมู่ที่ 6 <u>งบประมาณ 10,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	10,000	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
25	อุดหนุนงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 <u>งบประมาณ 10,000 บาท</u>	จำนวนครั้งที่อุดหนุน งบประมาณ	10,000	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
26	อุดหนุนงานประเพณีสวดมนต์ข้ามปี หมู่ที่ 9 <u>งบประมาณ 10,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	10,000	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
27	อุดหนุนงานประเพณีสมโภชน์ พระเจ้าใหญ่ หมู่ที่ 10 <u>งบประมาณ 20,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	20,000	0	ต.ค.67 - ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา
28	อุดหนุนงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ 11 <u>งบประมาณ 20,000 บาท</u>	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี	20,000	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
29	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็กถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <u>งบประมาณ 1,998,400 บาท</u>	นักเรียนใน ตำบลสระชุด ตามนโยบายรัฐบาล	1,998,400	1,920,700	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
30	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <u>งบประมาณ 8,316,000 บาท</u>	ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี	8,316,000	7,491,200	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
31	เบี้ยยังชีพผู้พิการ <u>งบประมาณ 2,184,000 บาท</u>	ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	2,184,000	1,821,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
32	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <u>งบประมาณ 90,000 บาท</u>	ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	90,000	69,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			<u>14,068,398.53</u>	<u>14,095,148.53</u>			